



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | Oficio No. | DGOP/DCSO/3589/2018 |
| ASUNTO: Se envía Acta Entrega Recepción Contrato MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 | | EXP. No.: | |
| CLASIFICACIÓN DOCUMENTO | | Fundamento Legal: | ART. 3º Fracciones VIII, IX y XV de la LTAIPQROO |
| Tipo Documento: | OFICIO | Unidad Administrativa: | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |
| Fecha de Clasificación: | 15/mayo/2018 | Rúbrica del Titular: | ING. ROSALÍO MANUEL PECH PEVIA |
| Pública: | SI Reservada: NO Confidencial: NG | Ampliación Período de Reserva: | |
| Información Obligatoria: | A todo el documento | Fecha de Desclasificación: | |
| Período de Reserva: | | Rubrica del Titular de la UVTAIP que Clasifica: | |

L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS.
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ.

P R E S E N T E.-

Con relación a la ejecución de obras correspondientes al ejercicio fiscal 2017, adjunto al presente se envía la documentación original relativa a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA", con número de contrato: MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017, asignada a la empresa constructora: TENEDORA DE OBRAS, S.A. DE C.V., que a continuación se relaciona:

- ✓ Acta de Entrega Recepción Obras y Servicios por Contrato.
- ✓ Acta Entrega Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento de Obra Pública

Lo anterior con la finalidad de que dicha documentación sea debidamente integrada al expediente unitario de la obra, de conformidad con las funciones que esa Dirección tiene a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
21 MAY 2018

PARA REVISIÓN
NOMBRE: [Handwritten] HORA: 12:12

ATENTAMENTE

ARQ. FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

2016 - 2018

Recibir Original May 2018

C.c.p.- Archivo Minutario.
Tec. Francisco Gabriel Puc Cauich.- Director de Construcción (con anexos)
L.C. Felipe de Jesús Couoh Dzul.- Director de contabilidad (con anexos)

FAR / NCC / RMPP / LZMH

6425 P
[Handwritten signatures and stamps]




Con fundamento el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el 166 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Ejecutor del Gasto | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | |
| Cédula y Nombre de la Obra | "CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA" | | |
| Municipio: | BENITO JUÁREZ | Localidad: | CANCUN, QUINTANA ROO. |
| Origen del Recurso: Estatal () Federal (X) Municipal () Mezcla () | Fondo o Convenio | PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) | |
| Siendo las | 11:30AM | horas del día | 29 del mes de ENERO del año 2018 |

Los representantes de las Entidades Estatales, Federales, Municipales (en su caso) y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista, TENEDORA DE OBRAS, S.A. DE C.V. representada por el Ing. Luis Fernando Vela Iñigo, acompañado en este acto por el Superintendente de obra Ing. Ambroclio Bello Jimenez; la Dependencia Ejecutora representada por Arq. Francisco Álvarez Rodríguez, asistida por el Director de Construcción Tec. Francisco Gabriel Puc Cauch y el residente de la obra, Ing. Eric Manuel Canche Turrizza. quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :

Descripcion de los Trabajos:

270.00 ML PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE 20" DE DIAMETRO NOMINAL PARA DRENAJE PLUVIAL, A 45 M DE PROFUNDIDAD CON 12.00M DE TUBERIA DE PVC C -10 DE 16" (400 MM) EN 2 TRAMOS DE 6.00M. 8.00 PZAS REGISTRO CON DOBLE CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 4.20X2.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 2.50 M INTERIOR LIBRE. 1,532 ML PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE 14" DE DIAMETRO NOMINAL PARA DRENAJE PLUVIAL, A 35 M DE PROFUNDIDAD, CON 12.00 M DE TUBERIA DE PVC CLASE 5 DE 12" (300 MM) EN DOS TRAMOS DE 6.00M. 38.00 PZAS CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.85X1.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 1.50 M INTERIOR LIBRE. 6.00 PZAS CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.85X1.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 1.50 M DE INTERIOR LIBRE. 16.86 M2 BACHEO AISLADO, RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% PROCTOR. 27.96 M2 BACHEO AISLADO, RESTITUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

Información contractual:

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| No. De contrato: | MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 | Importe: | \$ 8'499,272.16 |
| Garantía de anticipo: | 2100749 | Importe: | \$5'099,563.30 |
| Garantía de cumplimiento: | 2100752 | Importe: | \$1'699,854.43 |

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS
PÚBLICOS FEDERALES"**

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Fecha de inicio de contrato: | 26 de junio de 2017 | Plazo de Ejecucion | 120 Dias Naturales |
| Fecha de terminación de contrato: | 23 de octubre de 2017 | Plazo de ejecución real de obra | 114 Dias naturales |

Información real ejercida en el contrato

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Fecha de inicio real de la obra | 25 de agosto del 2017 | Importe final de la obra | \$6,477,825.00 |
| Fecha de terminación real de la obra | 15 de enero del 2018 | Importe: | 1'296,868.85 |
| Garantía de Vicios Ocultos | 2178300 | Importe: | 1'296,868.85 |

En caso de existir Convenio Modificatorio:

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| No. De convenio modificatorio: | CM1-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 | fecha de convenio | 25 DE AGOSTO DE 2017 |
| No. De convenio modificatorio: | CM2-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 | fecha de convenio | 15 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| No. De convenio modificatorio: | CM3-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 | fecha de convenio | 15 DE ENERO DE 2018 |
| Importe final contratado, IVA incluido: | | | \$6'477,825.00 |

Causas que motivaron la modificación: No aplica: CM1-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 Por modificación de plazo, CM2-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017 Por modificación de plazo, CM3-MBJ-DGOP-RF(PDR)-1-2017, Por disminución de monto.

Relación de estimaciones:

| Estimaciones | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Estimaciones | Periodos | Importe de Estimacion c/iva |
| Estimacion 1 | 25 de Agosto al 08 de septiembre de 2017 | \$1'397,648.38 |
| Estimacion 2 | 09 de septiembre al 08 de octubre de 2017 | 1'388,660.82 |
| Estimacion 3 | 09 de octubre al 07 de noviembre de 2017 | \$303,171.93 |
| Estimacion 4 | 08 de noviembre al 17 de noviembre de 2017 | 1'622,146.04 |
| Estimacion 5 | 18 de diciembre de 2017 al 01 de enero de 2018 | 1'389,765.34 |
| Estimacion 6 Finiquito | 02 de enero al 15 de enero de 2018 | \$376,432.49 |
| Importes | | \$6'477,825.00 |

El superintendente; Ing. Ambrocio Bello Jimenez, y el residente de la Direccion General de Obras Publicas, Ing. Eric Manuel Canche Turriza, declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estados, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibe la fianza de Vicios Ocultos.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Entrega por la Contratista

Recibe por la Ejecutora

Ing. Ambrocio Bello Jimenez
Superintendente de Construcción
Nombre y Firma

Eric Manuel Canche Turriza
Residente de la Obra
Nombre y Firma

Firma de testigos:

Sergio De Pacheco
Gestión Social O.P.
Lisset Villanueva Pérez
Carmen Gomez Castillo.

Carmen Gomez P.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS
PÚBLICOS FEDERALES"



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA**



Con fundamento el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ejecutor de de la Obra DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra "CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA"
Municipio: BENITO JUÁREZ Localidad: CANCUN, QUINTANA ROO.
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla () Fondo o Convenio PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Siendo las 11:30 AM horas del día 29 de enero del año 2018 ; los representantes de las Entidades Estatales y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de Direccion General de Obras Publicas representada por el Arq. **Francisco Alvarez Rodríguez**, en su caracter de Director General de Obras Publicas, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra **"CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA"** en la Ciudad de cancun, Municipio de Benito Juarez en el Estado de Quintana Roo.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

270.00 ML PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE 20" DE DIAMETRO NOMINAL PARA DRENAJE PLUVIAL, A 45 M DE PROFUNDIDAD CON 12.00M DE TUBERIA DE PVC C -10 DE 16" (400 MM) EN 2 TRAMOS DE 6.00M. 6.00 PZAS REGISTRO CON DOBLE CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 4.20X2.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 2.50 M INTERIOR LIBRE. 1,532 ML PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE 14" DE DIAMETRO NOMINAL PARA DRENAJE PLUVIAL, A 35 M DE PROFUNDIDAD, CON 12.00 M DE TUBERIA DE PVC CLASE 5 DE 12" (300 MM) EN DOS TRAMOS DE 6.00M. 38.00 PZAS CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.85X1.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 1.50 M INTERIOR LIBRE. 6.00 PZAS CONSTRUCCION DE REGISTRO CAPTADOR ARENERO Y BOCA DE POZO PARA DRENAJE PLUVIAL DE 2.85X1.50 M DE SECCION EXTERIOR Y 1.50 M INTERIOR LIBRE. 18.86 M2 BACHEO AISLADO, RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% PROCTOR. 27.96 M2 BACHEO AISLADO, RESTITUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA.

La Direccion General de Obras Publicas, declara, que se entregan y reciben los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y funcionamiento de bienes instalados. Y manifiesta que cuenta con la fianza de vicios ocultos entregada por la empresa contratista, cuya vigencia es 12 meses a partir de la fecha de la firma del acta de entrega recepcion.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora
Erc Maavey Canche Turruza
Nombre, cargo y Firma

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento
Leonardo de la Cruz
Nombre, Cargo y Firma

Firma de testigos:
Euglio De Pacheco
Gestion Social OP.
Lisset Villanueva Perez
Carmen Gomez Castillo

Carmen Gomez e.
**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS
PÚBLICOS FEDERALES"**

"Este programa es publico. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"